

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 632415...../CP/14.09.2019..... al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 629975/16.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;
- Adresa nr. 629992/16.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, modificată prin HCLS 3 nr. 507/30.10.2018;
- HCLS 3 nr. 348/07.08.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;
- Contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă prelungirea cu 90 de zile a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

**Art.2.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

**Art.3.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
MARIUS MIHAIȚĂ





SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 0324/15

Data 17.09.2019

### REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”**

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, autoritatea locală colaborează cu unitatea școlară și operatorii economici pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională.

Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din Sectorul 3, unde operatorii economici au solicitat înființarea de clase în sistem dual pentru calificările de „bucătar” și „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”, a fost aprobată implementarea obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, care vizează dezvoltarea unei cantine moderne, în care elevii pot deprinde elementele teoretice și practice ale calificărilor profesionale solicitate de societățile care activează în industria HoReCa.


În acord cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, a fost atribuit societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în baza HCLS 3 nr. 348/07.08.2018.

Astfel, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 164930/14.08.2018 între Sectorul 3 și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., executarea lucrărilor de construire fiind autorizată prin autorizația de construire nr. 57/25.01.2019, cu o durată de execuție a lucrărilor de 12 luni, de la data începerii efective a lucrărilor.

Întrucât în decursul lucrărilor de desfaceri și descoperiri, prevăzute în proiect, au fost identificate defecte majore ale structurii de rezistență, altele decât cele prevăzute în expertiza tehnică inițială, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a solicitat proiectantului general, Asociera Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL - Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL, emiterea de dispoziții de șantier prin intermediul cărora problemele legate de structura de rezistență a clădirii să poată fi remediate. Astfel, termenul de finalizare a lucrărilor va trebui decalat cu 90 de zile, conform solicitării societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 629975/16.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

REF. DISPOZ  
3903 / 2019  
VICEPRIMAR  
ENĂ PETRESCU





Nr. 629975 / 16.09.2019

### RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 90 de zile, prin act adițional, a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”**

Sectorul 3 al Municipiului București urmărește încă din anul 2018 dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual la colegiile și liceele cu profil tehnic din sector. Învățământul dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, autoritatea locală asigură colaborează cu unitatea școlară și operatorii economici pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională. Totodată, în cadrul finanțării complementare și suplimentare din bugetul local, asigură sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare, care nu sunt acoperite din sumele alocate din bugetul de stat.

Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din sectorul 3, unde operatorii economici au solicitat înființarea de clase în sistem dual pentru calificările de „bucătar” și „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”, a fost aprobată implementarea obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, care vizează dezvoltarea unei cantine moderne, în care elevii pot deprinde elementele teoretice și practice ale calificărilor profesionale solicitate de societățile care activează în industria HoReCa.

Întrucât prin HCLS3 nr. 303/17.07.2018 a fost aprobat acordul de prioritizarea a întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară sectorul 3 al Municipiului București și contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii către Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu” a fost atribuit, în conformitate cu normele procedurale interne nr. 58497/05.04.2018 și în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările



ulterioare, societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Acest lucru a fost consemnat prin HCLS3 nr. 348/07.08.2018, în consecință fiind semnat contractul de lucrări nr. 164930/14.08.2018 între Sectorul 3 al Municipiului București și S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L.

Executarea lucrărilor de construire a fost autorizată prin autorizația de construire nr. 57 din 25.01.2019, cu o durată de execuție a lucrărilor de 12 luni, de la data începerii efective a lucrărilor.

Întrucât în decursul lucrărilor de desfaceri și descoperiri, prevăzute în proiect, au fost identificate defecte majore ale structurii de rezistență, altele decât cele prevăzute în expertiza tehnică inițială, S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a solicitat proiectantului general, Asocieria Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL - Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL, emiterea de dispoziții de șantier prin intermediul cărora problemele legate de structura de rezistență a clădirii să poată fi remediate.

Astfel, Asocieria Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL - Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL a emis mai multe dispoziții de șantier, după cum se poate vedea din adresa nr. 624877/11.09.2019 a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. anexată prezentului raport de specialitate, din care a rezultat necesitatea efectuării mai multor lucrări ce nu au fost prevăzute în graficul de execuție inițial. În consecință, termenul de finalizare al lucrărilor prevăzut în contractul de lucrări 164930/14.08.2018 va trebui decalat cu 90 de zile, conform solicitării a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ca urmare a solicitării nr. 624877/11.09.2019 a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a solicitat punctul de vedere al proiectantului (Asocieria Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL - Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL) și al dirigintelui de șantier (S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.) prin adresele 627116/12.09.2019, respectiv 627117/12.09.2019, care au declarat ca fiind justificabilă cererea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

În consecință, pentru prelungirea termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu” cu 90 de zile, este necesară încheierea unui act adițional la contractul de lucrări, motiv pentru care, în prealabil, se impune ca acest demers să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Șef Serviciu,  
Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Întocmit,  
Expert, Mihai Botea



Nr. 627116 / 12.09.2019

Către,  
SC YARDMAN SRL

Ref. Ia: solicitare ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu privire la prelungirea termenului de execuție „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Prin prezenta vă transmitem solicitarea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 624877/11.09.2019, cu privire la prelungirea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Vă rugăm să analizați solicitarea și să ne transmiteți dacă este justificabilă prelungirea termenului de execuție, conform celor expuse de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

ȘEF SERVICIU,  
Pompiliu Ioan Wan Buzduga



Catre,

**Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila Serviciul Politici, Programe si  
Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea  
Primaria Sectorului 3**

Subscrisa YARDMAN S.R.L, persoana juridica romana cu sediul in Oras Voluntari, Str. Garoafelor nr. 13a, Jud. Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3644/2014, cod unic de inregistrare RO28250562, cont IBAN R031RZBR0000060013437245 deschis la Raiffeisen BANK, avand in vedere **adresa nr.627116 din 12.09.2019**, primita de la directia dumneavoastra, va instintam, ca in urma analizarii solicitarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, cu privire la prelungirea termenului de executie, pentru obiectivul de investitii „Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, va informam ca este justificabila cererea.

Cu deosebit respect,

YARDMAN SRL

Arhitect,

Mihai COMAN





Nr. 627117 / 12.09.2019


Către,  
SC EPTISA ROMANIA SRL

**Ref. la: solicitare ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu privire la prelungirea termenului de execuție „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”**

Prin prezenta vă transmitem solicitarea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 624877/11.09.2019, cu privire la prelungirea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Vă rugăm să analizați solicitarea și să ne transmiteți dacă este justificabilă prelungirea termenului de execuție, conform celor expuse de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

**ȘEF SERVICIU,**  
**Pompiliu Ioan Wan Buzduga**



**Primăria Sectorului 3 - București**

19-624877-PS3

Nr.inreg.: 624877

Data inreg.: 11.09.2019

Ora inreg.: 12:29:47

Provenienta: Algorithm Residentian S3 SRL

Telefon: 0720669229

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa: Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, et. parter, ap. C3,C4,C5, sector. 3

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: Adresa-solicita prelungire termen de executie pentru obiectivul de Investitii,,

Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7-Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Nr. File: 5

Termen de rezolvare: 30 zile

**Program de lucru**

Luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**

Biroul Relatii cu Publicul Calea Ducesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

NR. 1894 / 04.09.2019

**Catre : PRIMARIA SECTORULUI 3 - BUCURESTI**

**DIRECTIA STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA – SERVICIUL  
POLITICI, PROGRAME SI GESTIONAREA RELATIILOR CU COMUNITATEA**

**Adresa de inaintare**

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  
Calea Vitan nr. 242, corp B - inregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de inregistrare  
37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

In cadrul contactului nr. 164930/14,08,2018 , prin prezenta ,va inaintam urmatoarele:

- Solicitare prelungire termen de executie - pentru obiectivul de investitii "*Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu*" – in 1 exemplar original.

Cu stima,



.....

**SOLICITARE PRELUNGIRE TERMEN DE EXECUȚIE LUCRARI LA OBIECTIVUL DE  
INVESTITIE „ AMENAJARE SI DOTARE CANTINA CORP C5, C6, C7 - COLEGIUL  
TEHNIC MIHAI BRAVU ”  
Contract nr.164930/14.08.2019**

In decursul executarii lucrarilor de desfaceri si decopertari prevazute in proiect, s-au constatat *defecte majore ale structurii de rezistenta cu influente negative asupra stabilitatii cladirii –altele , decat cele prevazute in expertiza tehnica .*

Pentru remedierea acestor defecte si punerea in siguranta a cladirii au fost emise Dispozitii de Santier de catre Proiectantul General - Asocierea : CONCRETE &DESIGN SOLUTION SRL-BAU STARK SRL-YARDMAN SRL-FORTIORI CONSULTING SR - dupa cum urmeaza :

1) D.S.nr.01/YRDM.34/08.03.2019

**SUBSOL**

-cota pardoseli suport de la nivelul subsolului va fi uniformizata si adusa la cota actuala a holului de acces;

-se vor zidi golurile de pe axul F/8-9 ;

**PARTER**

-cota pardoseli suport de la nivelul parterului va fi uniformizata si adusa la cota actuala a spatiului P.04

2) D.S.nr.02/YARDM.34/12.03.2019

- din podul constructiei C5-1 se vor desface toate volumele de zidarie existente care nu au corespondenta in parter-astfel,volumele ramase in pod risca sa se darama ca urmare a sustinerii excentrice pe trunchiul de zidarie adiacent.

-in podul corpului C5-1 s-a dispus prinderea panelor intermediare pe grinzile cu zabrele din lemn transversale prin adaugarea de profile de tip conectori metalici pentru lemn-cf. plansei R03-rev.01

-prinderea capriorilor pe pane se va completa cu profile de tip conectori pentru lemn- cf. plansei R03-rev.01

-structura din lemn a podului va fi tratata si ignifugata conf. scenariului la foc

-nisele din axele C/13 si C/14 se pot desface din subsol pe toata verticala  
pana inclusiv in pod –conditie obligatorie aplicabila si la nisa din axul

11/E

-se vor inchide cu zidarie structurala portanta golurile ferestrelor din axul F/5-9

-pentru usile adiacente axului E/11 si E/14 se vor mari golurile pana la 1,20m cu amplasare de  
buiandrug conf. detalii atasate.

3) D.S.nr.03/YARDM.34/15.03.2019

-revizii asupra detaliilor de executie goluri si consolidari stalpi subsol si parter in vederea  
armonizarii acestora cu stadiul de degradare structural constatata in urma decopertarii elementelor  
de rezistenta a cladirii.

4) D.S.nr.04/YARDM.34/18.03.2019

-cadrele asociate interventiei (i11) sunt mai inalte cu 10 cm

-golurile de trecere din axele 4-5/E-F dimensiunea orizontala va fi de 1,40m.

-pentru realizarea camasurii elementelor din parter B/2,B/3,E/2,E/3 se vor practica slituri verticale  
in zidarie pentru inglobarea armaturii din sectiunea rectangulara.Se va recurge la popirea locala a  
placilor din beton in vederea descarcarii de sarcina a elementului de zidarie vertical ce urmeaza a fi  
camasuit.

5) D.S.nr.05/YARDM.34/22,03,2019

**Subsol:**

-reparatii de suprafata cu reinglobarea armaturii pentru grinzi si placi-tavan camera C3 in subsol  
axele C-D/15-16

-consolidare si reparatii de suprafata cu reinglobarea armaturii pentru grinzi si placi-tavan camera  
C11 subsol,axele 12-14/E-F,consolidare grinzi si solutie de realizare gol de fereastră ax 14/E-F.

6) D.S.nr.05-rev01/YARDM.34/26,03,2019

-pentru consolidare tavan camera C11 subsol,axele 12-14/E-F se va desface local zidaria in axele  
12/E si 14/E si se realizeaza fundatiile F12E si F14E;

-se monteaza profilele buiandrug ale golului ce urmeaza a se practica in peretele din axul 14/E-F

-se va realiza stalpul de beton armat S12E pana la cota -0.67m,carcasa stalpului S14E

-se vor conecta profilele buiandrug din ax 14 pe talpa profilului HEA200 a stalpului S14E

- se desface acoperirea de beton a intradosului grinzii din subsol ax 13/E-F si se curata armaturile pentru a fi inglobate in camasuiala grinzii;
  - se desface acoperirea de pe partea inferioara a placii de peste subsol ax E-F/12-14
  - se va realiza o grinda noua de beton adiacent ax E/12-14 cuplata cu stalpii S12E si S14E si se consolideaza grinda din beton existenta ax 13/E-F prin camasuire;
  - se aplica lucrari de reparatii suprafete beton cu reinglobarea armaturilor in zonele afectate ale planseului;
  - realizarea stalpului S14E implica desfacerea bulbului de zidarie existent pe pozitie si turnarea stalpului se va face etapizat pentru a cuprinde si rezemarea buiandrugului nou aferent noii ferestre ax 14/E-F subsol cu inaltimea de 1.20m si parapet de 0.90m cu desfacere zidarie existent.
- 7) D.S.nr.06/YARDM.34/29,03,2019
- datorita constatarii unei degradari excesive a armaturii placii peste subsol din ax 12-14/E-F (partial),se va popi si apoi se va demola zona hasurata intre aceste axe urmandu-se a se arma si returna cu beton nou cf. detalii atasate acestei D.S.
  - grinda de peste subsol ax 13/E-F se va prelungi pana pe peretele de culoar intre axele E-D.
  - golurile din axul 11 parter vor fi intarite cu buiandrugii de beton cf.detalii atasate;
  - se va realiza un perete de zidarie portanta confinata in zona bucatarie parter cf. detaliu atasat;
  - se va realiza pe pozitie o grinda de beton armat ax E/2-3 parter ce va rezema pe camasile de beton a stalpilor adiacenti axe2/E si 3/E pentru a se evita o cedare gravitacionala a grinzii impropriei din zidarie descoperite in acest loc in urma decopertarilor.
- 8) D.S.nr.07/YARDM.34/03,04,2019
- aspecte modificatoare asociate interventiei (i6)din subsol conf.R01-rev.03, rezultate in urma modificarii temei de arhitectura.
- 9) D.S.nr.08/YARDM.34/05.04.2019
- in urma constatarii in teren a faptului ca stalpul de zidarie portanta din axul 4/D este in fapt o nisa de ventilatie ,iar grinda de beton existenta este positionata pe axul D al stalpului ,iar descarcarea se face pe coaja de zidarie a nisei si nu pe un volum consistent de zidarie;ca urmare se dispune amplasarea unui element vertical din beton sub capatul grinzii in vederea unei bune descarcari gravitacionale.

10) D.S.nr.09/YARDM.34/10,04,2019

-interventie structura acoperis ax E-F/2-4 cu montarea profilelor metalice  
intre popii existenti cu cornier L50x5 conform detalii atasate prezentei D.S.

11) D.S.nr.11/YARDM.34/12,04,2019

-schimbarea solutiei de consolidare asociate planseului peste parter din corpul C5-2 axele B,2si 3  
folosindu-se o solutie non-invaziva pentru finisajul existent la etaj;

-camasuirea peretilor din axul A,B si E se va opri la nivelul placii peste parter;

-stalpul din axul 3/B se va consolida conform det (i6b) din anexa 1 a acestei D.S.

12) D.S. -Anexa 2/YARDM.34/15,04,2019

-montare profile suplimentare (juguri) pentru sustinerea tavanului fals corp C5

Durata acestor lucrari nu a fost prevazuta in graficul de executie initial (anexa la contractul de  
antrepriza) pe cale de consecinta urmare a celor prezentate ,va rugam sa luati in considerare  
aprobarea decalarii termenului de finalizare lucrari cu 90 de zile fata de termenul de finalizare  
initial.

**Constructor-  
SC Algorithm Residential SRL**





Nr. 629992 / 16.09.2019

Către,  
Cabinet Primar

CONF. DISPOZ  
3903 / 2019  
VICEPRIMAR  
ELENA PETRESCU



**Ref. Ia: proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 90 de zile, prin act adițional, a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”**

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 629975/16.09.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Șef Serviciu,  
Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Întocmit,  
Expert, Mihai Botea