

### HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de execuție al Contractului de lucrări nr.165776/20.08.2018, încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aferent obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

#### Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 209 596 /CP/ 04.11.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.209111/04.11.2021 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană – Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;
- Adresa nr.209179/04.11.2021 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană – Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

#### În conformitate cu prevederile:

- Art. 31, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.23 din Contractul de lucrări nr.165776/20.08.2018 încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, al cărui model a fost aprobat prin Anexa nr.1 la HCLS3 nr. 299/17.07.2018;
- HCLS3 nr.343/07.08.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect „*Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității»”*”;
- HCLS3 nr.133/27.05.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr.165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „*Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”*”;

#### Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului de execuție al Contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018 încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aferent obiectivului de investiții „*Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»*” dar nu mai târziu de data de 31.12.2022 și cu drept de finalizare în avans.


**Art. 2.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul adițional, iar Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.


**Art. 3.** Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





### REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de execuție al Contractului de lucrări nr.165776/20.08.2018, încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aferent obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»**

Pentru a asigura supravegherea spațiilor publice și pentru a combate fenomenul infracțional, Primăria Sectorului 3 implementează proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității»”. În baza contractului nr.165776/20.08.2018, societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. este responsabilă de instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video.

Până în prezent, au fost puse în funcțiune Datacenter-ul, dedicat colectării și procesării imaginilor video, core-ul sistemului de supraveghere video, 3 videowall-uri de câte 12 monitoare de 55” fiecare la Dispeceratul Poliției Locale Sector 3, 655 camere video - majoritatea instalate pe blocurile de locuințe de pe raza Sectorului 3 și deservite de o infrastructura de comunicație de aproximativ 105 km fibra optică, precum și echipamentele conexe necesare funcționării sistemului. Până la finalul anului alte 70 de camere de supraveghere video vor fi instalate pe raza Sectorului 3.

Sistemul de supraveghere descris permite monitorizarea în timp real a locurilor de joacă, parcurilor de reședință, miniparcurilor, dar și a parcurilor mari, precum Alexandru Ioan Cuza, Titan, Pantelimon și Teilor. Sistemul acoperă toate zonele de interes identificate în cadrul studiului de fezabilitate al proiectului „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității»”.

Întrucât în decursul implementării Contractului nr.165776/20.08.2018 și a elaborării proiectelor tehnice s-a constatat că instalarea tuturor camerelor de supraveghere preconizate inițial nu se justifică, Primăria Sectorului 3, prin Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, a identificat noi locații de interes, pentru relocarea camerelor de supraveghere video.

Conform adresei nr. 198333/19.10.2021 a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, s-a constatat necesitatea montării de camere de supraveghere la înălțimi joase, sub plafonul forestier, care să permită supravegherea aleilor perimetrice blocurilor, gangurilor și a zonelor cu densitate mare de persoane. În acest sens, au fost identificate 60 de noi locații pentru instalarea camerelor de supraveghere video. Totodată, este necesară instalarea de camere pentru supravegherea terenurilor de sport și a spațiilor de recreere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3, care vor fi deschise publicului în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 221/13.09.2021.

Dat fiind faptul că pentru relocarea camerelor de supraveghere video este necesară obținerea de noi avize și acorduri și ținând cont de complexitatea și volumul lucrărilor, este necesar ca termenul de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018 să fie prelungit.

Având în vedere cele prezentate și luând seamă de raportul de specialitate nr.209111/04.11.2021 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care-l supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 209111/04.11.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

**privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»**

În vederea extinderii capacităților de supraveghere a spațiilor publice și de descurajare a fenomenelor infracționale, Primăria Sectorului 3 implementează proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității»”. În baza contractului nr. 165776/20.08.2018, societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. este responsabilă de instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video.

Prin intermediul proiectului au fost preconizate a fi instalate 1098 de camere de supraveghere video, pe o infrastructura proprie de comunicație de aproximativ 200 km de fibră optică, un Datacenter dedicat colectării și procesării imaginilor video și un Dispecerat cu 3 videowall-uri de 3 x 4 monitoare de 55” fiecare, inclusiv echipamentele conexe necesare funcționării sistemului de monitorizare video al Sectorului 3.

În prezent, prin „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității»” au fost puse în funcțiune:

- Datacenter-ul, core-ul sistemului de supraveghere video;
- Dispeceratul Poliției Locale Sector 3;
- 655 camere video, majoritatea instalate pe blocurile de locuințe de pe raza Sectorului 3;
- 105 km fibra optică pentru infrastructura de comunicație.


Sistemul descris asigură supravegherea locurilor de joacă, parcurilor de reședință, miniparcurilor, dar și parcurile mari din sectorul 3, precum Alexandru Ioan Cuza, Titan, Pantelimon și Teilor.

Cu ajutorul sistemului deja funcțional - la care se va mai adăuga până la finalul anului alte 70 de camere de supraveghere video, vor fi acoperite toate zonele de interes identificate în cadrul studiului de fezabilitate al proiectului „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității»”.

În majoritatea locațiilor, studiul prevedea instalarea a două, sau chiar a mai multor camere video, însă în decursul implementării contractului nr. 165776/20.08.2018 și a elaborării proiectelor tehnice s-a constatat că instalarea tuturor camerelor de supraveghere preconizate inițial nu se justifică. De asemenea, trebuie menționat că anumite locații nu au putut fi accesate ca urmare a refuzului asociațiilor de proprietari de a permite instalarea echipamentelor. Astfel, în multe dintre cazuri, monitorizarea video a obiectivelor se face în condiții de eficiență maximă doar cu o singură



cameră de supraveghere, maxim două.



Date fiind cele prezentate, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, alături de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, a identificat noi locații de interes, pentru relocarea camerelor de supraveghere video.

Astfel, conform adresei nr. 198333/19.10.2021 a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, actualul sistem de supraveghere video oferă un real sprijin în activitatea direcției de a combate și de a reduce infracțiunile. Totuși, DGPL Sector 3 a semnalizat necesitatea instalării unor camere de supraveghere la înălțimi joase, sub plafonul forestier, care să permită supravegherea aleilor perimetrare blocurilor, gangurilor și a zonelor cu densitate mare de persoane. În acest sens, au fost identificate 60 de noi locații în care sunt necesare astfel de camere de supraveghere video.

Totodată, consilierii locali au solicitat, în cadrul lucrărilor *Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri*, ca terenurile de sport și spațiile de recreere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 deschise publicului, în conformitate cu HCLS3 nr. 221/13.09.2021, să fie monitorizate video.

În acest sens, în baza contractului nr. 165776/20.08.2018, pot fi instalate camere de supraveghere pe stâlpi, care să asigure monitorizarea locațiilor indicate de DGPL Sector 3 și a spațiilor de recreere și a terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ.

Dat fiind faptul că pentru relocarea camerelor de supraveghere video este necesară obținerea de noi avize și acorduri, și ținând cont și de complexitatea și volumul lucrărilor, este necesar ca termenul de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018 să fie prelungit.

Astfel, conform adresei nr. 4702/01.11.2021 a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., pentru ducerea la îndeplinire a noilor dispoziții este necesar un termen de 12 luni.

	Ian 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Mai 22	Iun 22	Iul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Noi 22	Dec 22
Obținere acorduri și avize inițiale												
Elaborare proiect tehnic												
Implementare (instalare camere de supraveghere + lucrări conexe)												
Monitorizare contractului												
Evaluare rezultate												

Tab. 1 - Graficul previzionat pentru ducerea la îndeplinire a contractului de lucrări





Având în vedere cele prezentate, propunem prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018 cu 12 luni și aprobarea încheierii unui act adițional în acest sens.

Șef Serviciu,  
Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Întocmit,  
Mihai Botea



Nr. 209179/04.11.2021

Către,  
CABINET PRIMAR

Ref. la: proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOIȚĂ

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 209111/04.11.2021 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3».

Șef Serviciu,  
Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Întocmit,  
Mihai Botea