

RAPORT DE ACTIVITATE PERIOADA 03-07.08.2026
DIRECȚIA PARCĂRI ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

I. ACTIVITATEA PRIVIND GESTIONAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

1. Transmiterea înștiințărilor de tip SMS și E-mail în vederea eliberării locului de parcare pentru salubritate, lucrări, trasări: 17129 de înștiințări de tip SMS și 16835 de înștiințări de tip E-mail
 - Verificare planificărilor primite din partea serviciilor abilitate;
 - Centralizare coduri și locuri de parcare necesare;
 - Scoaterea și pregătirea raportului aferent;
 - Centralizare adrese de e-mail și numere de telefon;
 - Transmiterea listelor către serviciile abilitate.
2. Solicități staționare în parcările special amenajate: 22 înregistrate, 15 rezolvate
 - Verificare înregistrare și centralizare solicitări;
 - Verificare eligibilitate în vederea aprobării;
 - Întocmirea și transmiterea răspunsului aferent;
 - Transmiterea către PLS3 lista cu autovehiculele aprobate.
3. Solicități de loc nou de parcare, de transfer, de relocare, de actualizare, de încetare, sesizări depuse prin intermediul Sistemului Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS): 571 solicitări înregistrate, 260 rezolvate
 - Centralizare solicitări depuse;
 - Verificare documente transmise;
 - Transmiterea de solicitări de completare, după caz;
 - Validarea solicitărilor eligibile pentru care s-au emis automat autorizațiile;
 - Emiterea și transmiterea de autorizații de parcare pentru solicitările eligibile pentru care nu s-au emis automat autorizațiile.
4. Actualizarea codurilor de parcare din Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS) în concordanță cu trasarea de la sol: 18 coduri de parcare cu un total de 425 locuri de parcare
 - Validare coduri și locuri de parcare;
 - Verificare valabilitate documente în vederea emiterii și transmiterii noilor autorizații;
 - Eliberarea manuală și transmitere de noi autorizații de parcare pentru locurile ale căror numere au fost modificate în urma reconfigurării codului de parcare;
 - Transmiterea de notificări pentru cei ale căror documente transmise la ultima solicitare de actualizare/atribuire nu mai sunt valabile.
5. Adrese/sesizări înregistrate din afara Sistemului Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS): 483 de solicitări înregistrate, 203 rezolvate
 - Citirea și verificarea situațiilor sesizate;
 - Întocmirea și transmiterea răspunsurilor.

6. Abonamente lunare/anuale achiziționate prin intermediul aplicației de plată online: 586
 - Verificarea eligibilității și aprobarea abonamentelor de tip rezident achiziționate corect;
 - Respingerea abonamentelor de tip rezident achiziționate incorect.
7. Locuri de parcare retrasate în codurile de parcare existente: 106
8. Locuri de parcare nou înființate: 9
9. Marcaje la sol efectuate pe locurile de parcare (de ex: cifre locuri, marcare nenominale, hașurări, marcare locuri handicap): 1006
10. Marcaje șterse de la sol de pe locurile de parcare (de ex: cifre locuri, marcaje nenominale, marcaje vechi, marcaje handicap): 189
11. Panouri montate în codurile de parcare: 7
12. Total metri liniari trasați/marcați: 2081 ml
13. Au fost derulate activități privind inițierea și gestionarea procedurilor de achiziție necesare asigurării funcționării în condiții optime a infrastructurii și echipamentelor aferente parcărilor administrate, fiind întocmite și transmise solicitări de oferte către operatori economici pentru achiziționarea de produse și servicii necesare desfășurării activității curente.
14. Au fost verificate documentele justificative aferente serviciilor și produselor recepționate, fiind întreprinse demersurile necesare pentru avizarea și transmiterea la plată a facturilor, cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne aplicabile.
15. Au fost analizate și gestionate solicitările de mentenanță primite, fiind dispuse măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate la instalațiile și echipamentele din parcurile administrate, în colaborare cu prestatorii de specialitate și personalul tehnic implicat.
16. Au fost efectuate verificări în teren privind stadiul și calitatea lucrărilor executate în cadrul Parcării Subterane Decebal, urmărindu-se respectarea graficului de execuție, conformitatea lucrărilor realizate și identificarea eventualelor aspecte care necesită intervenții sau măsuri suplimentare.

II ACTIVITATEA PRIVIND INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

I. SERVICIUL RIDICĂRI TOPOGRAFICE ȘI SEMNALIZARE

În perioada 03-07 AUGUST, au fost desfășurate următoarele activități în domeniul semnalizării rutiere:

1. Montarea indicatoarelor rutiere, în conformitate cu avizele emise de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București, pe următoarele străzi:

– Strada Chiciurei/Niță Elinescu/Eșarfei – Montarea indicatoarelor rutiere „Trecere pentru pietoni”, „presemnalizare trecere pentru pietoni”, „Drum cu prioritate”

– Strada Niță Elinescu – Montare indicator „limita de viteza max. 30 km/h, si „drum cu denivelari”

– Strada Făgetului – – Montare indicator „limita de viteza max. 30 km/h, si „drum cu denivelari”, „Oprire interzisă”

-Strada Bogdan Tudor Gheorghe – Montare indicator „Sens Unic”, „Accesul Interzis”, „Cedeaza Trecerea”, „Obligatoriu la dreapta”, „Obligatoriu la stânga”, „Virajul interzis la stanga”, „Virajul interzis la dreapta”, „Drum fara iesire”, „Aditonal cu exceptia riveranilor”

- Aleea Râmnicu Vâlcea – montare indicator „Sens Unic”, „Accesul Intezis”, „Cedeaza Trecerea”, „Obligatoriu la dreapta”, „Obligatoriu la stanga”, „Drum fara iesire” „Aditonal cu exceptia riveranilor”

3. Montarea limitatoarelor de viteza

- Str. Niță Elinescu
- Str. Gura Făgetului

4. Executarea, refacerea și ștergerea marcajelor rutiere,pe urmatoarele străzi:

- Str. Niță Elinescu
- Str. Chiciurei
- Str. Eșarfei
- Aleea Râmnicu Sărat
- Str. Bogdan Gheorghe Tudor

5. Analizarea și solutionarea petitiilor, precum si redactarea răspunsurilor eferente:

- 50 petittii;

7 .Măsurători efectuate în vederea importării locurilor de parcare în sistemul informatic GIS.

- 2 baterii- 60 locuri de parcare

6. Măsurători suprafete mixture asfaltice în vederea decontării

- Strada Înotătorilor
- Blvd. Camil Ressu 35-37
- Intrarea Complexului
- Strada Becaței
- Strada Cuibaru Ion
- Strada Dumitru Pene

II. SERVICIUL TEHNIC

În domeniul Tehnic au fost desfășurate următoarele activități de mentenanță și reparații pentru autovehiculele și utilajele din dotare:

Lucrări de mentenanță:

- Verificare compresor și completare ulei.
- Revizie ulei placă compactoare.
- Gresare utilaj, suflare filtru de aer și completare AdBlue.
- Înlocuire camere roți și montare roți la excavator.
- Gresare utilaj, suflare filtru de aer și înlocuire cruce cardanică.
- Înlocuire filtru de aer la autovehicul.

Lucrări de reparații și întreținere:

- Înlocuire furtun perie și completare ulei hidraulic la utilaj.
- Demontare anvelope excavator – 3 bucăți.
- Înlocuire furtun cupă, completare ulei hidraulic și gresare la utilaj.
- Înlocuire calculator cutie și efectuare diagnoză computerizată la autobasculantă.
- Remediere instalație electrică la miniîncărcător, gresare și verificare.
- Înlocuire cuțit graifer la utilaj.
- Înlocuire plăcuțe de frână spate și aerisire sistem de frânare la autovehicul.

Activitățile desfășurate au avut ca scop asigurarea funcționării în condiții optime a autovehiculelor și utilajelor din dotarea serviciului, prin efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și a reparațiilor necesare, atât în atelier, cât și în teren.

SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

- **SERVICIUL AMENAJARE URBANĂ**
- **SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ**
- **SERVICIUL MECANIZARE**

Activități administrative și de birou

- Verificarea zilnică a platformei InfoCET și analizarea sesizărilor primite.
- Redirecționarea sesizărilor către compartimentele sau persoanele responsabile în vederea soluționării.
- Transmiterea sesizărilor către departamentele abilitate pentru analiză și soluționare.
- Întocmirea răspunsurilor către petenți privind stadiul sau soluționarea sesizărilor.

- Elaborarea și transmiterea adreselor și răspunsurilor către direcțiile și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, pentru solicitările repartizate spre soluționare Direcției.
- Verificarea și analizarea sesizărilor primite și stabilirea măsurilor necesare pentru soluționarea acestora.
- Planificarea lucrărilor și repartizarea acestora către echipele operative.
- Coordonarea și gestionarea activității echipelor de muncitori din teren.
- Întocmirea pontajelor de lucru pentru personalul din subordine.
- Coordonarea și gestionarea activității echipelor de muncitori din teren
- Centralizarea avizelor de expeditie a marfurilor folosite de echipele operative din santier
- Solicitare masuratori topografice in vederea intocmirii atasamentelor de lucrari
- Scanare avize
- Evidența facturilor și a contractelor derulate (piese, asfalt, vopsea , etc)
- Întocmirea notelor de comandă și a referatelor pentru achiziționarea de materiale / piese / produse

Nr. crt.	DATA	EB16 (to)	B.S.C. (mc)	ACTIVITATE
1	03.08.2026	127.50	6.50	Esal.1 - al.Fizicienilor 21-23 - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 40 to Esal.2 - al.A.Carstea 1, Racari - spate PROFI - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 35 to Esal.3 - al.Postavarul 1A - asfaltare carosabil langa bordura, carosabil - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 52.5 to Pregatire 1 - J.Steriadi, al.Perisoru - extragere 8 radacini copaci taiati, inclusiv reparatiile aferente in carosabil in urma extragerii radacinilor de copaci - spargere sistem rutier, incarcata, evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 1.5 mc Basarabia, Visagului - amenajare terasament - sapatura, evacuare + incarcata + transportat pamant in auto, nivelare + compactare, asternere + compactare beton concasat, Pregatire 2 - Odobesti x al.Ianca - reparatii parcare - spargere sistem rutier; incarcata, evacuat + transportat moloz; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 5 mc Reparatii - Scaune, Slanic - reparatii carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, evacuare + incarcata + transportat moloz, nivelare + compactare, asternere + compactare BA16= 2.5 to

2	04.08.2026	113	21	Esal.1 - al.Fizicienilor 23 - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 25 to Esal.2 - Racari (spate PROFI), 14 - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 35 to Esal.3 - al.Postavarul 1A - asfaltare carosabil langa bordura, carosabil - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 50 to Pregatire 1 - J.Steriadi, al.Perisoru - extragere radacini copaci taiati, inclusiv reparatiile aferente in carosabil in urma extragerii radacinilor de copaci - spargere sistem rutier, incarcata, evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere + compactare BA16 = 3 to Gura Badicului - amenajare terasament - sapatura, evacuare + incarcata + transportata pamant in auto, nivelare + compactare, asternere + compactare BSC= 10 mc Pregatire 2 - Odobesti x al.Ianca, Postavarul - reparatii parcare - spargere sistem rutier; incarcata, evacuat + transportata moloz; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 11 mc Reparatii - parc IOR, Zizin, Bucovina - reparatii carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, evacuare + incarcata + transportata moloz, nivelare + compactare, asternere + compactare BA16 = 3 to
3	05.08.2026	164	5	Esal.1 - Odobesti - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 63.5 to Esal.2 - Racari 14, Danubiu - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 35 to Esal.3 - al.Postavarul 3- asfaltare carosabil langa bordura, carosabil - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 63 to Pregatire 1 - J.Steriadi+adiac. - extragere radacini copaci taiati, inclusiv reparatiile aferente in carosabil in urma extragerii radacinilor de copaci - spargere sistem rutier, incarcata, evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 2 mc Pregatire 2 - Intr.Titan 32 - reparatii parcare - spargere sistem rutier; incarcata, evacuat + transportata moloz; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 3 mc Reparatii - M.Bravu x Sp.Unirii, al.Foisorului - reparatii carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, evacuare + incarcata + transportata moloz, nivelare + compactare, asternere + compactare BA16 = 2 to

4	06.08.2026	102.50	22.50	Esal.1 - M.Bravu - reparatie parcare - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 17.5 to Esal.2 - Danubiu - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 35 to Esal.3 - al.Postavarul - asfaltare carosabil langa bordura, carosabil - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 47 to Pregatire 1 - J.Steriadi+adiac. - extragere 2 radacini copaci taiati, inclusiv reparatiile aferente in carosabil in urma extragerii radacinilor de copaci - spargere sistem rutier, incarcut, evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC, Laminoru - sapatura mecanizata, incarcut, evacuat + transportat pamant, nivelare +compactare teren, asternere + compactare BSC = 17.5 mc Pregatire 2 - Baia de Fier - reparatii parcare - spargere sistem rutier; incarcut, evacuat + transportat moloz; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 5 mc Reparatii - J.Steriadi, Th.Pallady, E.Popescu - reparatii trotuar - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, evacuare + incarcut + transportat moloz, nivelare + compactare, asternere + compactare BA8 = 3 to
5	07.08.2026	89.50	5	Esal.1 - hala Laminoru, Odobesti - reparatie parcare - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 35 to Esal.2 - Danubiu - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 17 to Esal.3 - al.Postavarul - asfaltare carosabil langa bordura, carosabil - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt cu BA16 = 30 to Pregatire 1 - J.Steriadi, Ciucea + adiacente - extragere 2 radacini copaci taiati, inclusiv reparatiile aferente in carosabil in urma extragerii radacinilor de copaci - spargere sistem rutier, incarcut, evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere + compactare BA16 = 5 to Pregatire 2 - Baia de Fier - reparatii parcare - spargere sistem rutier; incarcut, evacuat + transportat moloz; nivelare + compactare, asternere + compactare BSC = 5 mc Reparatii - al.Laceni - reparatii carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, evacuare + incarcut + transportat moloz, nivelare + compactare, asternere + compactare BA = 2.5 to
TOTAL CANTITATE MATERIALE		596.50	60	

SERVICIUL AMENAJARE URBANĂ

- Strada Capitan Nicolae Licaret nr. 10, bl. PM41, sc. A - finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Capitan Nicolae Licaret nr. 10, bl. PM41, sc. B - finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Foisorului nr. 17, bl. F10, sc. 2- finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Liviu Rebreanu nr. 31, bl. M13 sc. 2- finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Liviu Rebreanu nr. 31, bl. M13 sc. 3- finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități

- Lunca Bradului nr. 8, bl. M31K, SC. A - finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Lunca Bradului nr. 8, bl. M31K, SC. B - finalizat pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Foisorului nr. 17, bl. F10, sc. 3 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Foisorului nr. 17, bl. F10, sc. 4 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Ramnicu Valcea nr. 20, bl. 32, sc. A - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Strada Liviu Rebreanu nr. 35A, bl. M36A sc. 1 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Aleea Postavarului nr. 6 , bl. D2, sc. 1 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Aleea Postavarului nr. 6 , bl. D2, sc. 2 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Prisaca Dornei nr. 2, bl. D3, sc. 2 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Liviu Rebreanu nr. 31, bl. M13, sc. 1 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Bulevardul 1 Decembrie, nr. 15A, bl. T2, sc. 1 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Bulevardul 1 Decembrie, nr. 15A, bl. T2, sc. 2 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Campineanca nr. 2, bl. RE 3, sc. 1 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Campia Libertatii nr. 64, bl. 34A, sc. C - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Campia Libertatii nr. 64, bl. 34A, sc. D - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 2 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități
- Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 3 - in lucru pentru amenajarea cu rampe pentru persoane cu dizabilități

SERVICIUL MECANIZARE

- Repartizare autoutilaje pe șantiere conform planificării săptămânale și alimentarea acestora cu carburant
- Evidența activității autoutilajelor
- Eliberarea bonurilor de combustibil pentru autoutilitare / autoutilaje
- Programarea autoutilajelor la Revizii / ITP / Reparații
- Evidența bonurilor de consum
- Evidența FAZ-urilor și a foilor de parcurs

