

RAPORT DE ACTIVITATE PERIOADA 05-09.10.2026
DIRECȚIA PARCĂRI ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

I. ACTIVITATEA PRIVIND GESTIONAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

1. Transmiterea înștiințărilor de tip SMS și E-mail în vederea eliberării locului de parcare pentru salubritate, lucrări, trasări: 15551 de înștiințări de tip SMS și 14882 de înștiințări de tip E-mail
 - Verificare planificărilor primite din partea serviciilor abilitate;
 - Centralizare coduri și locuri de parcare necesare;
 - Scoaterea și pregătirea raportului aferent;
 - Centralizare adrese de e-mail și numere de telefon;
 - Transmiterea listelor către serviciile abilitate.
2. Solicități staționare în parcările special amenajate: 7
 - Verificare înregistrare și centralizare solicitări;
 - Verificare eligibilitate în vederea aprobării;
 - Întocmirea și transmiterea răspunsului aferent;
 - Transmiterea către PLS3 lista cu autovehiculele aprobate.
3. Autovehicule nemutate în ziua de salubritate: 74
 - Centralizare rapoarte primite din partea PLS3;
 - Verificare și centralizare numere înmatriculare (dețin/nu dețin autorizație parcare);
 - Întocmirea notificărilor de încetare pentru cei care nu au eliberat locul de parcare (dat număr în infocet, verificat nr. de telefon și adrese de e-mail, întocmirea și semnarea notificărilor);
 - Încetarea valabilității autorizațiilor de parcare și verificarea efectuării corecte a operațiunii;
 - Transmiterea notificărilor pe adresele de e-mail furnizate;
 - Transmiterea listei cu nr. de telefon către serviciul abilitat pentru trimiterea înștiințărilor de tip SMS.
4. Solicități de loc nou de parcare, de transfer, de relocare, de actualizare, de încetare, sesizări depuse prin intermediul Sistemului Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS): 655 solicitări înregistrate, 549 rezolvate
 - Centralizare solicitări depuse;
 - Verificare documente transmise;
 - Transmiterea de solicitări de completare, după caz;
 - Validarea solicitărilor eligibile pentru care s-au emis automat autorizațiile;
 - Emiterea și transmiterea de autorizații de parcare pentru solicitările eligibile pentru care nu s-au emis automat autorizațiile.

5. Actualizarea codurilor de parcare din Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS) în concordanță cu trasarea de la sol: 19 de coduri de parcare cu un total de 1020 locuri de parcare
 - Validare coduri și locuri de parcare;
 - Verificare valabilitate documente în vederea emiterii și transmiterii noilor autorizații;
 - Eliberarea manuală și transmitere de noi autorizații de parcare pentru locurile ale căror numere au fost modificate în urma reconfigurării codului de parcare;
 - Transmiterea de notificări pentru cei ale căror documente transmise la ultima solicitare de actualizare/atribuire nu mai sunt valabile.
6. Adrese/sesizări înregistrate din afara Sistemului Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS): 257 de solicitări înregistrate, 112 rezolvate
 - Citirea și verificarea situațiilor sesizate;
 - Întocmirea și transmiterea răspunsurilor.
7. Abonamente lunare/anuale achiziționate prin intermediul aplicației de plată online: 365
 - Verificarea eligibilității și aprobarea abonamentelor de tip rezident achiziționate corect;
 - Respingerea abonamentelor de tip rezident achiziționate incorect.
8. Locuri de parcare retrasate în codurile de parcare existente: 1075
9. Locuri de parcare nou înființate: 190
10. Marcaje la sol efectuate pe locurile de parcare (de ex: cifre locuri, marcare nenominale, hașurări, marcare locuri handicap): 2989
11. Marcaje șterse de la sol de pe locurile de parcare (de ex: cifre locuri, marcaje nenominale, marcaje vechi, marcaje handicap): 1260
12. Panouri montate în codurile de parcare: 8
13. Total metri liniari trasați/marcați: 11474 ml
14. Au fost derulate activități privind inițierea și gestionarea procedurilor de achiziție necesare asigurării funcționării în condiții optime a infrastructurii și echipamentelor aferente parcărilor administrate, fiind întocmite și transmise solicitări de oferte către operatori economici pentru achiziționarea de produse și servicii necesare desfășurării activității curente;
15. Au fost verificate documentele justificative aferente serviciilor și produselor recepționate, fiind întreprinse demersurile necesare pentru avizarea și transmiterea la plată a facturilor, cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne aplicabile;

16. Au fost analizate și gestionate solicitările de mentenanță primite, fiind dispuse măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate la instalațiile și echipamentele din parcurile administrate, în colaborare cu prestatorii de specialitate și personalul tehnic implicat;
17. Au fost efectuate verificări în teren privind stadiul și calitatea lucrărilor executate în cadrul Parcării Subterane Decebal, urmărindu-se respectarea graficului de execuție, conformitatea lucrărilor realizate și identificarea eventualelor aspecte care necesită intervenții sau măsuri suplimentare.

II. ACTIVITATEA PRIVIND INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

SERVICIUL RIDICĂRI TOPOGRAFICE ȘI SEMNALIZARE

1. Montarea indicatoarelor rutiere, în conformitate cu avizele emise de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București, pe următoarele străzi:
 - Lemnisorului/Theodor Pallady – remontat indicator “Cedeaza Trecerea”, “Obligatoriu la Dreapta”
 - Logofat Tautu – montat indicator “Sens Unic”, “Accesul Interzis”, “Cedeaza Trecerea”, Obligatoriu la stanga”, “Obligatoriu Inainte”
 - Postasului – montat indicator “Trecere de pietoni”, “Cedeaza Trecerea”, “Circulatia in ambele sensuri”
 - Istriei – remontat indicator “Obligatoriu inainte”
 - Dem Teodorescu – montat indicator “Drum cu denivelari”, “Limita de viteza max 30km/h”
 - Marului/Malu cu Flori – montat oglinda rutiera
 - Voronet – montat indicator “Sens Unic”, “Accesul Interzis”, “Cedeaza Trecerea”, Obligatoriu Inainte”, “Obligatoriu la dreapta”, Obligatoriu la stanga”, “Obligatoriu dreapta”, “Obligatoriu inainte si dreapta”, “Obligatoriu inainte si stanga”, “Drum fara iesire”, “Oprirea interzisa”, “Circulatia in ambele sensuri”
2. Executarea, refacerea și ștergerea marcajelor rutiere, pe urmatoarele străzi:
 - Str Voronet
 - Str Gura Ialomitei
 - Str. Lunca Bradului
 - Str Varfureni
 - Str Stiubei
 - Str Scarlat Mares
 - Str Voineasa
3. Analizarea și solutionarea petitiilor, precum si redactarea răspunsurilor aferente: 134

4. Măsurători efectuate în vederea importării locurilor de parcare în sistemul informatic GIS: 16 Baterii – 700 locuri de parcare.
5. Măsurători suprafețe mixte asfaltice în vederea decontării:
 - Str. Gura Siriului
 - Str. Fetesti
 - Rond Republica
6. Locații propuse spre avizare în cadrul Comisiei Tehnice de Circulație:
 - Str. Lacramioarei (oglinda rutieră)
 - Str. Minis x Str. Patulului (oglinda rutieră)
 - Str. Mihail Foisoreanu x Mugur Mugurel x Zizin (oglinda rutieră)
 - Int. Sectorului (dispozitiv pentru limitarea vitezei)
 - Bulevardul Nicolae Grigorescu 27. Bl. Y9C (între Aleea Barajul Lotru și Aleea Barajul Cucuteni) (dispozitiv pentru limitarea vitezei)
 - Str. Becatei (dispozitiv pentru limitarea vitezei)

SERVICIUL TEHNIC

7. Lucrări de întreținere pentru autovehiculele și utilajele din dotare, efectuate cu scopul de a asigura funcționarea corespunzătoare și menținerea în stare tehnică corespunzătoare acestora, prin efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și a reparațiilor necesare:
 - Efectuarea inspecțiilor tehnice periodice și verificarea instalațiilor electrice.
 - Efectuarea reviziilor periodice, cu înlocuirea filtrelor și a uleiului de motor.
 - Reglarea frânelor și înlocuirea becurilor pentru faza scurtă, poziție și stopurile de frână.
8. Lucrări de reparații pentru autovehiculele și utilajele din dotare, efectuate cu scopul de a asigura funcționarea corespunzătoare și menținerea în stare tehnică corespunzătoare acestora, prin efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și a reparațiilor necesare, atât în atelier, cât și în teren:
 - Repararea căii trailerului.
 - Înlocuirea a două anvelope și a camerelor aferente.
 - Sudarea barei din spate a autobasculantei.
 - Înlocuirea zalei de împerechere și a bolțului șenilei finisorului.
 - Înlocuirea lanțului periei miniîncărcătorului.
 - Înlocuirea cuiului trailerului și a lămpilor de gabarit.
 - Înlocuirea lanțului periei și a filtrului de ulei hidraulic, precum și completarea nivelului de ulei hidraulic.
 - Înlocuirea furtunului piconului și completarea nivelului de ulei hidraulic.

- **SERVICIUL AMENAJARE URBANĂ**
- **SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ**
- **SERVICIUL MECANIZARE**

Activități administrative și de birou:

- Verificarea zilnică a platformei InfoCET și analizarea sesizărilor primite.
- Redirecționarea sesizărilor către compartimentele sau persoanele responsabile în vederea soluționării.
- Transmiterea sesizărilor către departamentele abilitate pentru analiză și soluționare.
- Întocmirea răspunsurilor către petenți privind stadiul sau soluționarea sesizărilor.
- Elaborarea și transmiterea adreselor și răspunsurilor către direcțiile și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, pentru solicitările repartizate spre soluționare Direcției.
- Verificarea și analizarea sesizărilor primite și stabilirea măsurilor necesare pentru soluționarea acestora.
- Planificarea lucrărilor și repartizarea acestora către echipele operative.
- Coordonarea și gestionarea activității echipelor de muncitori din teren.
- Întocmirea pontajelor de lucru pentru personalul din subordine.
- Coordonarea și gestionarea activității echipelor de muncitori din teren
- Centralizarea avizelor de expeditie a marfurilor folosite de echipele operative din santier
- Solicitare masuratori topografice in vederea intocmirii atasamentelor de lucrari
- Intomire atasamente pentru lucrarile efectuate in teren
- Scanare avize
- Evidența facturilor și a contractelor derulate (piese, asfalt, vopsea , etc)
- Întocmirea notelor de comandă și a referatelor pentru achiziționarea de materiale / piese / produse

SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

➤ **05.10.2026**

Esal.1 - Eufrosina Popescu - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 50 to

Esal.2 - al.Lacramioarei, Danubiu nr. 15 - spate bloc- asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 20 to

Esal.3 - hala Laminoru - frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto; SDZ - reparatie carosabil - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu

auto), asternere + compactare BSC = 2 mc, curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA31.5 = 8 to

Pregatire - Nerva Traian, Ion Tuculescu + adiacente - reparatii locale carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, incarcata + transportata moloz, curatire suprafata, amorsare suprafata, asfaltare + compactare BA16 = 3 to; Galaxi - amenajare platforma - sapatura mecanizata, evacuat, incarcata+transportata pamant cu auto, nivelare+compactare suprafata, asternere + compactare beton concasat 36 mc

Reparatii - Al.Fizicienilor, Ghe.Tattarescu - reparatii locale carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, sapatura, incarcata + transportata moloz, demontare placa canalizare, constructie zidarie, montare placa prefabricate la nivel, turnare beton C12/15 = 1 mc

➤ **06.10.2026**

Esal.1 - Eufrosina Popescu, Graurului - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 32 to

Esal.2 - al.Suraia 3-5, Danubiu, Tandarei 3 - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 31 to

Esal.3 - hala Laminoru - frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto

Pregatire - Ion Tuculescu + adiacente - extragere 6 radacini copaci taiati + reparatie carosabil - spargere, incarcata + evacuat + transportata; nivelare + compactare, amorsare suprafata, asfaltare+compactare BA16 = 1.5 to; Galaxi - amenajare platforma - nivelare+compactare suprafata, asternere+compactare beton concasat 273 mc

Reparatii - al.Fizicienilor 1 - ridicare la cota camine si geiger, Matei Basarab x Mircea Voda - reparatii sant irigatii, al.Stanila - reparatii locale carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, incarcata + transportata moloz, curatire suprafata, amorsare suprafata, asfaltare+compactare BA16 = 2.5 to

➤ **07.10.2026**

Esal.1 - Aristide Pascal - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 50 to

Esal.2 - Burdujeni nr. 7, Prisaca Dornei nr. 6 - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 30 to

Esal.3 - hala Laminoru - frezare suprafata; evacuat, incarcata si transportata moloz cu auto

Pregatire - Patriotilor, Splaiul Unirii + adiacente - reparatii carosabil - spargere, incarcut + evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere+compactare strat asfalt cu BA16= 4 to; Galaxi - amenajare platforma - nivelare+compactare suprafata, asternere+compactare beton concasat 114 mc

Reparatii - al.Postavarul - aducere la cota camine - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, incarcut + transportat moloz, demontat rama cu capac, aducere la cota camin sau gura scurgere, remontare rama cu capac, asfaltare; Oriav, G.Badicului - reparatii locale carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, incarcut + transportat moloz, curatire suprafata, amorsare suprafata, asfaltare+compactare BA16 = 3 to

➤ **08.10.2026**

Esal.1 - Vlad Judetul (C.Dudesti și Elena Teodorini) - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 60 to

Esal.2 - Burdujeni nr. 7, Prisaca Dornei nr.8E - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 20 to

Esal.3 - hala Laminoru - frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto

Pregatire - Foisorului, Baba Novac + adiacente - extragere 5 radacini copaci taiati + reparatii carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere, incarcut + evacuat + transportat; nivelare + compactare, asfaltare+compactare BA16 = 1 to, Galaxi - amenajare platforma - nivelare+compactare; Visagului - amenajare platforma - sapatura mecanizata, incarcut + transportat pamant cu auto, nivelare+compactare, profilare strat de beton concasat

Reparatii - M.Voda - reparatii sant irigatii, Labirint - reparatii locale carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, incarcut + transportat moloz, turnat beton C12/15 = 1 mc, curatire suprafata, amorsare suprafata, asfaltare+compactare BA16 = 3 to,

➤ **09.10.2026**

Esal.1 - Vlad Judetul (C.Dudesti și Elena Teodorini) - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 45 to

Esal.2 - Rotunda - asfaltare carosabil langa bordura - pregatire suprafata (frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto), curatire suprafata, amorsare suprafata in vederea asternerii stratului de asfalt, asternere + compactare strat asfalt BA16 = 30 to

Esal.3 - hala Laminoru - frezare suprafata; evacuat, incarcut si transportat moloz cu auto

Pregatire - Drumul Gura Siriului - reparatii carosabil - spargere, incarcut + evacuat + transportat; nivelare + compactare, asternere+compactare BA16 = 6 to; Galaxi - amenajare platforma - nivelare+compactare suprafata, asternere + compactare beton concasat 120 mc

Visagului - amenajare platforma - sapatura mecanizata, incarcata + transportat pamant cu auto, nivelare+compactare,

Reparatii - Intr.Hornului - reparatii locale carosabil - taiere cu MTR sistem rutier, spargere sistem rutier, incarcata + transportat moloz, curatire suprafata, amorsare suprafata, asfaltare+compactare BA16 = 2 to.

SERVICIUL AMENAJARE URBANĂ

- Dumitru Papazoglu nr. 1, bl. B5, sc. 3 - finalizare lucrare - amenajare rampa pentru persoane cu dizabilități
- Nicolae Grigorescu, nr. 18, bl. B3bis, sc. 5 - finalizare lucrare - rampa pentru persoane cu dizabilități
- Nicolae Grigorescu, nr. 18, bl. B3bis, sc. 9 - finalizare lucrare - rampa pentru persoane cu dizabilități
- Strada Bucovina - finalizare lucrare – montat prefabricate
- Splaiul Unirii - finalizare lucrare - montare borduri prefabricate
- Theodor Pallady (LIDL) – finalizare lucrare - montare borduri prefabricate
- Strada Emil Garleanu nr. 13, bl. A9, sc. 1 - in lucru pentru amenajare rampa pentru persoane cu dizabilități
- Strada Alexandru Moruzzi nr. 1, bl. A10, sc. 1- in lucru pentru amenajare rampa pentru persoane cu dizabilități
- Strada Dumitru Pene nr. 1, bl. J52, sc. 2
- Strada Prevederii nr. 2, bl. M29F - in lucru pentru amenajare rampa pentru persoane cu dizabilități
- Stelian Mihale nr. 7, bl. PM95 - in lucru pentru amenajare rampa pentru persoane cu dizabilități
- Prevederii nr. 11A, bl. M29E - in lucru pentru amenajare rampa pentru persoane cu dizabilități
- Baba Novac – montare borduri prefabricate

SERVICIUL MECANIZARE

- Repartizare autoutilaje pe șantiere conform planificării săptămânale și alimentarea acestora cu carburant
- Evidența activității autoutilajelor
- Eliberarea bonurilor de combustibil pentru autoutilitare / autoutilaje
- Programarea autoutilajelor la Revizii / ITP / Reparații
- Evidența bonurilor de consum
- Evidența FAZ-urilor și a foilor de parcurs
- Elaborare documentatie pentru emitere taxa zona B