



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București**

**www.primarie3.ro**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea devizului revizuit/actualizat  
la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții  
„Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților  
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind  
Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 20.04.2023**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 91981/CP/05.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 90308/04.04.2023 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Procesul verbal nr. 90227/04.04.2023 al Comisiei de analiză;
- HCLS3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”;
- Adresa nr. 90322/04.04.2023 a Direcției Investiții Achiziții și Învățământ.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de priorizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă devizul revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru obiectivul de investiții „*Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*” prevăzut în Procesul verbal întocmit de Comisia de analiză, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

**Art.3.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ și societatea Algorithm Residențial S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 140  
DIN 20.04.2023**



NR: 90227/04.04.2023

Anexă  
HCLS 3 nr. 140/20.04.2023



**APROBAT  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOITA**

## PROCES VERBAL DE ANALIZA

CONF. DISPOZ.  
NR. 5951/2022  
STR. BUCUREȘTI  
ALEXANDRU  
GABRIEL

### Avand in vedere:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 287/28.10.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/30.08.2022 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020, actualizată prin HCL S3 nr. 287/20.10.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” și contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA;



- Actul Aditional nr. 186531/30.09.2021 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 15/03.09.2021, prin care noua valoare de contract este 33.387.827,39 lei inclusiv TVA.
  - Actul Aditional nr. 136750/20.06.2022 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 47/14.04.2022, prin care noua valoare de contract este 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.
- Adresa societatii nr. 266/03.04.2023 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023 privind inaintarea devizelor oferta pentru lucrari suplimentare si note de renuntare pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, intocmite in baza dispozitiilor de santier si a listelor de cantitati semnate de care proiectantul lucrarii.
- Memoriu Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare care au aparut in urma analizei proiectului de executie si efectuarea de masuratori in santier pentru care au fost emise note de constatare si dispozitii de santier, anexat la adresa nr. 266/03.04.2023 a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Incheiat azi 04.04.2023, data la care comisia de analiza s-a intrunit in vederea incheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizei devizului actualizat inaintat cu adresa nr. 266/03.04.2023 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023 pentru „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” deus de Societatea Algorithm Residential S3 SRL.

Se constata urmatoarele:

- a. Devizul actualizat deus pentru contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, cuprinde lucrari suplimentare, note de renuntare si categorii suplimentare de lucrari, intocmite in baza dispozitiilor de santier ale proiectantului, astfel:
- Dispozitia de Santier nr. 008/14.11.2022 – prin care a fost stabilita realizarea unui rost de turnare la placa de suprabetonare in zona de realizare a consolelor de prindere a arcazelor metalice;
  - Dispozitia de Santier nr. 009/09.02.2023 – prin care s-a stabilit inlocuirea stratului de protectie hidroizolatie pe pasaj, astfel:
    - Se renunta la stratul de beton asfaltic tip BA8-protectie hidroizolatie si la stratul de beton asfaltic MAS16, care se inlocuieste cu un strat de beton armat cu plase sudate pentru protectia hidroizolatiei si doua straturi de beton asfaltic BAP16 in grosime de 4 cm fiecare.
    - Din masuratorile realizate pe santier au rezultat cantitati suplimentare la anumite activitati (conform lista de cantitati insusita de proiectant prin Punctul de Vedere al Proiectantului la Nota de Constatare nr. 7 din ianuarie 2023), si anume:
      - Cantitate suplimentara de umplutura de pamant la fundatiile rampelor auto;
      - Cantitate suplimentara de hidroizolatie la rampe auto;





- Cantitate suplimentara de beton si cofraj la grinda parapet directional;
- Cantitati suplimentare de mortare speciale protectie/tencuire si vopsea speciala de protectie beton.
- Pentru asigurarea sigurantei in circulatie, pe pasaj si pe rampele auto, sunt necesari parapeti New Jersey prevazuti cu placute reflectorizante, acestia nu au fost prevazuti in lista de cantitati initiala.
- Se renunta la umplutura de balast prinsa in cantitatile initiale ca urmare a analizarii planurilor DDE pentru stratificarea umpluturilor la rampe, proiectantul alegand o umplutura de pamant bine compactata.

- b. Aceste modificări nu majorează prețul contractului, având în vedere că valoarea notelor de renunțare este de 2.661.647,76 lei inclusiv TVA, valoarea notelor de comandă suplimentară este de 2.661.647,76 lei inclusiv TVA. **Valoarea finala a contractului nu se modifica.** Costul lucrarilor suplimentare identificate este asigurat o parte din economia rezultata din renuntarea la anumite tipuri de lucrari si alta parte din capitolul de diverse si neprevazute, astfel incat valoarea contractului nu se modifica.

Avand in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal de analiza insotit de devizul revizuit cu listele de cantitati formulare F1, F3, C6, C7, C8 si C9 , nota de constatare, liste de cantitati si dispozitii de santier, a carei valoare de contract ramane neschimbata, respectiv **37.796.558,41 lei inclusiv TVA**, pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” din cadrul contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

S-a incheiat prezentul proces verbal de analiza in 2 exemplare originale.


Președinte – Rodica Popa - Direcția Investiții, Achiziții și Invatamant

Secretar – Andrei Constantin Strat - Direcția Investiții, Achiziții și Invatamant

Membru – Gavrilă Camelia Dana - Direcția Economică

Reprezentant Societatea Algorithm Residential S3 SRL

Dorel Tascan



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_




**Obiectiv: INTERCONECTARE SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE**

**CENTRALIZATOR**

Nr. Crt	Denumire	Valoare totala contract cf. AA nr. 278052/23.11.2022	NCS cu PU cf. oferta	NCS cu PU actuale	NR	VALOARE FINALA contract
<b>CAP.1</b>	<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>					
1.1	Obtinerea terenului					14,945.73
1.2	Amenajarea terenului	14,945.73				1,492,139.72
1.3	Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	1,492,139.72				<b>1,507,085.45</b>
1.4	Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor		0.00	0.00	0.00	480,894.81
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1,507,085.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,894.81</b>
<b>CAP.2</b>	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>	480,894.81				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>480,894.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CAP.4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>					
4.1.1	DRUM SI SISTEMATIZARE VERTICALA	3,273,011.62				3,273,011.62
4.1.2	PASAJ SUPRATERAN	16,745,317.95	1,109,403.24		-2,165,721.24	15,688,999.95
	PASAJ SUPRATERAN -lucrare suplimentare cu preturi actuale	2,004,868.00		1,094,221.18		3,099,089.18
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	87,086.34				87,086.34
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	204,410.00				204,410.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>22,314,693.91</b>	<b>1,109,403.24</b>	<b>1,094,221.18</b>	<b>-2,165,721.24</b>	<b>22,352,597.09</b>
<b>CAP.5</b>	<b>Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de santier	331,654.26	16,641.05	16,413.32	-32,485.62	332,222.81
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	76,188.15			-38,471.73	37,716.42
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>407,842.41</b>	<b>16,641.05</b>	<b>16,413.32</b>	<b>-70,957.55</b>	<b>369,939.23</b>
<b>CAP.6</b>	<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>					
6.2	Probe tehnologice	69,783.12				69,783.12
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>69,783.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,783.12</b>
	<b>TOTAL GENERAL preturi oferta- exclusiv TVA</b>	<b>24,780,299.70</b>	<b>1,126,044.29</b>	<b>1,110,634.50</b>	<b>-2,236,678.79</b>	<b>24,780,299.70</b>
	Valoare actualizare cf. OUG 47/2022	6,981,514.09				6,981,514.09
	<b>VALOARE actualizata cf. OUG47/2022</b>	<b>31,761,813.79</b>	<b>1,126,044.29</b>	<b>1,110,634.50</b>	<b>-2,236,678.79</b>	<b>31,761,813.79</b>
	TVA 19%	6,034,744.62	213,948.41	211,020.55	-424,968.97	6,034,744.62
	<b>TOTAL GENERAL - inclusiv TVA</b>	<b>37,796,558.41</b>	<b>1,339,992.70</b>	<b>1,321,655.05</b>	<b>-2,661,647.76</b>	<b>37,796,558.41</b>

Preşedinte – Rodica Popa - Direcția Investiții, Achiziții și Invatamant  
 Secretar –Andrei Constantin Strat - Direcția Investiții, Achiziții și Invatamant  
 Membru – Gavrița Camelia Dana - Direcția Economică

Reprezentant Societatea A Northwood Residential S3 SRL  
 Dorel Tascan





SECTOR 3  
CABINET PRIMAR

Nr. 91981

Data 05.04.2023

### REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit/actualizat  
la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții  
„Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”**

Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, prin construirea a două pasaje rutiere supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulație, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea separării traficului ce intenționează traversarea intersecției către centrul orașului, respectiv a fluidizării traficului local ce se poate desfășura astfel mult mai ușor la sol.

Prin Hotărârea nr. 194/23.06.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat încheierea între societatea Algorithm Residențial S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București, a Contractului de lucrări ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, respectiv Contractul nr. 406386/26.06.2020, cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA.

Prin Actul aditional nr. 186531/30.09.2021 s-a modificat valoarea Contractului de lucrări 406386/26.06.2020, ca urmare a ajustării prețurilor, conform OUG nr. 15/03.09.2021, valoarea de contract fiind 33.387.827,39 lei inclusiv TVA, iar prin Actul aditional nr. 136750/20.06.2022, ca urmare a ajustării prețurilor, conform OUG nr. 47/14.04.2022, valoarea Contractului s-a modificat, devenind 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.

În urma analizării proiectului de execuție și a efectuării de măsurători în șantier pentru care au fost emise note de constatare și dispoziții de șantier, prin adresa nr. 266/03.04.2023, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023, societatea Algorithm Residențial S3 SRL aduce la cunoștință că au fost identificate o serie de lucrări suplimentare precum și lucrări la care se renunță. Costul lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurat de o parte din economia rezultată din renunțarea la anumite tipuri de lucrări și altă parte din capitolul de diverse și neprevăzute, astfel încât valoarea Contractului rămâne neschimbată, respectiv 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.

Astfel:

- Din măsurătorile realizate pe șantier au rezultat cantități suplimentare la anumite activități (conform lista de cantități însoțită de proiectant prin Punctul de Vedere al Proiectantului la Nota de Constatare nr. 7 din ianuarie 2023), și anume:
  - Cantitate suplimentară de umplutură de pământ la fundațiile rampelor auto;
  - Cantitate suplimentară de hidroizolație la rampe auto;
  - Cantitate suplimentară de beton și cofraj la grinda parapet direcțional;
  - Cantități suplimentare de mortare speciale protecție/tencuire și vopsea specială de protecție beton.



- Pentru asigurarea siguranței în circulație, pe pasaj și pe rampele auto, sunt necesari parapetei New Jersey prevăzuți cu plăcuțe reflectorizante, acestia nu au fost prevăzuți în lista de cantități inițială.
- Prin Dispoziția de șantier nr. 008/14.11.2022 a fost stabilită realizarea unui rost de turnare la placa de suprabetonare în zona de realizare a consolelor de prindere a arcadelor metalice;
- Prin Dispoziția de șantier nr. 009/09.02.2023 s-a stabilit înlocuirea stratului de protecție hidroizolație pe pasaj, astfel:
  - se renunță la stratul de beton asfaltic tip BA8-protecție hidroizolație și la stratul de beton asfaltic MAS16, care se înlocuiește cu un strat de beton armat cu plase sudate pentru protecția hidroizolației și două straturi de beton asfaltic BAP16 în grosime de 4 cm fiecare.
- În lista de cantități inițială, umplutura la rampele auto a fost considerată ca fiind realizată cu balast. Ca urmare a analizării planurilor DDE pentru stratificarea umpluturilor la rampe, s-a constatat că proiectantul a ales o umplură de pământ bine compactată, astfel încât se renunță la umplutura de balast și se adaugă cantitate suplimentară de umplură de pământ.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 90308/04.04.2023 al Direcției Investiții Achiziții și Învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.







## Raport de specialitate

### la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”

Avand in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 287/28.10.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/30.08.2022 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020, actualizată prin HCL S3 nr. 287/20.10.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” si contractul de lucrari nr. 406386/26.06.2020 incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA;
  - Actul Aditional nr. 186531/30.09.2021 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 15/03.09.2021, prin care noua valoare de contract este 33.387.827,39 lei inclusiv TVA.
  - Actul Aditional nr. 136750/20.06.2022 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 47/14.04.2022, prin care noua valoare de contract este 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.
- Adresa societatii nr. 266/03.04.2023 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023 privind inaintarea devizului oferta pentru lucrari suplimentare si note de renuntare pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, intocmite in baza dispozitiilor de santier si a listelor de cantitati semnate de catre proiectantul lucrarii;
- Memoriu Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare care au aparut in urma analizarii proiectului de executie si efectuarea de masuratori in santier pentru



care au fost emise note de constatare si dispozitii de santier, anexat la adresa nr. 266/03.04.2023 a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L;

- Proces Verbal de Analiza nr. 90227/04.04.2023.

Am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”.

**DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT**

**SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI/PUBLICHE**  
**MARIUS POPESCU**

**SEF SERVICIU DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE, LUCRARI/SERVICII**  
**MONICA AVRAM**

Intocmit,  
Elena Kabeu



NR: 90322/04.04.2023

CĂTRE,

CABINET PRIMAR



**Referitor:** Aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”
2. Raportul de specialitate nr. 90308/04.04.2023 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
3. Procesul-Verbal de analiză, aprobat de către Primar nr. 90227/04.04.2023, al Comisiei de analiză.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT  
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE  
MARIUS POPESCU

SEF SERVICIU DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII  
MONICA AVRAM

Intocmit  
Elena Tarcu

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri**

**AVIZUL**

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 18.04.2023, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

.....  
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PREȘEDINTE,**  
**Negoită Andaloana**  
**Prezent – Pentru**

Anda-  
loana  
Negoita

Semnat digital de  
Anda-loana  
Negoita  
Data: 2023.04.19  
19:41:21 +03'00'

**SECRETAR,**  
**Păunică Adriana**  
**Prezent – Pentru**

Digitally signed by PAUNICA  
ADRIANA  
Date: 2023.04.19 21:30:43 +03'00'

**MEMBRI**

Văcaru Mihaela – Carmen	Prezent – Pentru
Costea Antoaneta - Nina	Prezent – Pentru
Judele Ștefan - Lucian	Absent
Maxim Ion	Prezent - Pentru
Junghină Pavel	Prezent – Pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent – Pentru
Voinea Inocențiu - Ioan	Absent
Belu Sima Elena-Daniela	Prezent - Pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Prezent - Pentru (vot exprimat pe whatsapp)

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate**

**AVIZUL pct.nr 37**

**ord.zi sedinta ordinara din 20/04/2023**

*Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de ..19/04/2023.. **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL / NEFAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
1  
.....  
.Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PREȘEDINTE,**  
**Petrescu Elena**

**SECRETAR,**  
**Mărineață Marcel**

**MEMBRI**

Sava Alexandru	HU
Szocs Augustin	DA
Nicu Lucian	NU
Niță Marius Vasile	ABSENT
Aldea Alexandru	DA
Neagu Constantin-Iulian	HU
Sebeșan Mircea - Radu	DA
Cocoș Adrian Marian	DA
Lupu Daniel - Florin	ABSENT