

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 91981 /CP/ 05.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 90308/04.04.2023 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Procesul verbal nr. 90227/04.04.2023 al Comisiei de analiză;
- HCLS3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”;
- Adresa nr. 90322/04.04.2023 a Direcției Investiții Achiziții și Învățământ.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă devizul revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru obiectivul de investiții „*Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*” prevăzut în Procesul verbal întocmit de Comisia de analiză, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ și societatea Algorithm Residențial S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITA**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL primarie3@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR

Nr. 91981

Data 05.04.2023

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit/actualizat
la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții
„Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”**

Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, prin construirea a două pasaje rutiere supraterrane, fiecare cu câte două benzi de circulație, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea separării traficului ce intenționează traversarea intersecției către centrul orașului, respectiv a fluidizării traficului local ce se poate desfășura astfel mult mai ușor la sol.

Prin Hotărârea nr. 194/23.06.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat încheierea între societatea Algorithm Residențial S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București, a Contractului de lucrări ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, respectiv Contractul nr. 406386/26.06.2020, cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA.

Prin Actul adițional nr. 186531/30.09.2021 s-a modificat valoarea Contractului de lucrări 406386/26.06.2020, ca urmare a ajustării prețurilor, conform OUG nr. 15/03.09.2021, valoarea de contract fiind 33.387.827,39 lei inclusiv TVA, iar prin Actul adițional nr. 136750/20.06.2022, ca urmare a ajustării prețurilor, conform OUG nr. 47/14.04.2022, valoarea Contractului s-a modificat, devenind 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.

În urma analizării proiectului de execuție și a efectuării de măsurători în șantier pentru care au fost emise note de constatare și dispoziții de șantier, prin adresa nr. 266/03.04.2023, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023, societatea Algorithm Residențial S3 SRL aduce la cunoștință că au fost identificate o serie de lucrări suplimentare precum și lucrări la care se renunță. Costul lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurat de o parte din economia rezultată din renunțarea la anumite tipuri de lucrări și altă parte din capitolul de diverse și neprevăzute, astfel încât valoarea Contractului rămâne neschimbată, respectiv 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.

Astfel:

- Din măsurătorile realizate pe șantier au rezultat cantități suplimentare la anumite activități (conform lista de cantități însoțită de proiectant prin Punctul de Vedere al Proiectantului la Nota de Constatare nr. 7 din ianuarie 2023), și anume:
- Cantitate suplimentară de umplutură de pământ la fundațiile rampelor auto;
 - Cantitate suplimentară de hidroizolație la rampe auto;
 - Cantitate suplimentară de beton și cofraj la grinda parapet direcțional;
 - Cantități suplimentare de mortare speciale protecție/tencuire și vopsea specială de protecție beton.



- Pentru asigurarea siguranței în circulație, pe pasaj și pe rampele auto, sunt necesari parapetei New Jersey prevăzuți cu plăcuțe reflectorizante, acestia nu au fost prevăzuți în lista de cantități inițială.
- Prin Dispoziția de șantier nr. 008/14.11.2022 a fost stabilită realizarea unui rost de turnare la placa de suprabetonare în zona de realizare a consolelor de prindere a arcadelor metalice;
- Prin Dispoziția de șantier nr. 009/09.02.2023 s-a stabilit înlocuirea stratului de protecție hidroizolație pe pasaj, astfel:
 - se renunță la stratul de beton asfaltic tip BA8-protecție hidroizolație și la stratul de beton asfaltic MAS16, care se înlocuiește cu un strat de beton armat cu plase sudate pentru protecția hidroizolației și două straturi de beton asfaltic BAP16 în grosime de 4 cm fiecare.
- În lista de cantități inițială, umplutura la rampele auto a fost considerată ca fiind realizată cu balast. Ca urmare a analizării planurilor DDE pentru stratificarea umpluturilor la rampe, s-a constatat ca proiectantul a ales o umplutură de pământ bine compactată, astfel încât se renunță la umplutura de balast și se adaugă cantitate suplimentară de umplutură de pământ.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 90308/04.04.2023 al Direcției Investiții Achiziții și Învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMÂNIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
BUCUREȘTI
PRIMAR



NR: 90308/04.06.2023

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”

Avand in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 287/28.10.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/30.08.2022 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020, actualizată prin HCL S3 nr. 287/20.10.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” si contractul de lucrari nr. 406386/26.06.2020 incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA;
- Actul Additional nr. 186531/30.09.2021 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 15/03.09.2021, prin care noua valoare de contract este 33.387.827,39 lei inclusiv TVA.
- Actul Additional nr. 136750/20.06.2022 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 47/14.04.2022, prin care noua valoare de contract este 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.
- Adresa societatii nr. 266/03.04.2023 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023 privind inaintarea devizului oferta pentru lucrari suplimentare si note de renuntare pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, intocmite in baza dispozitiilor de santier si a listelor de cantitati semnate de catre proiectantul lucrarii;
- Memoriu Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare care au aparut in urma analizarii proiectului de executie si efectuarea de masuratori in santier pentru



care au fost emise note de constatare si dispozitii de santier, anexat la adresa nr. 266/03.04.2023 a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L;

- Proces Verbal de Analiza nr. 90227/04.04.2023.

Am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”.

DIRECTIA INVESTITII ACHIZITII SI INVATAMANT

SEF SERVICIU INVESTITII LUCRARI/PUBLICE
MARIUS POPESCU

SEF SERVICIU DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE, LUCRARI/SERVICII
MONICA AVRAM

Inocmit,
Elena Rău



NR: 90227/04.04.2023

Anexă

**APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITA**

PROCES VERBAL DE ANALIZA

CONF. DISPOZ.
NR. 5951/2022
SINDU ALEXANDRU
SECRETAR GENERAL

Avand in vedere:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de priorizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 287/28.10.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobata prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/30.08.2022 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobata prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020, actualizata prin HCL S3 nr. 287/20.10.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” si contractul de lucrari nr. 406386/26.06.2020 incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA;



- Actul Additional nr. 186531/30.09.2021 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustării preturilor conform Ordonanței de Urgență nr. 15/03.09.2021, prin care noua valoare de contract este 33.387.827,39 lei inclusiv TVA.
- Actul Additional nr. 136750/20.06.2022 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustării preturilor conform Ordonanței de Urgență nr. 47/14.04.2022, prin care noua valoare de contract este 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.
- Adresa societății nr. 266/03.04.2023 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023 privind înaintarea devizelor oferta pentru lucrări suplimentare și note de renunțare pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, întocmite în baza dispozițiilor de santier și a listelor de cantități semnate de către proiectantul lucrării.
- Memoriu Justificativ în care au fost prezentate categoriile de lucrări suplimentare care au apărut în urma analizei proiectului de execuție și efectuarea de măsurători în santier pentru care au fost emise note de constatare și dispoziții de santier, anexat la adresa nr. 266/03.04.2023 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Încheiat azi 04.04.2023, data la care comisia de analiză s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizei devizului actualizat înaintat cu adresa nr. 266/03.04.2023 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 88565/03.04.2023 pentru „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” depus de Societatea Algorithm Residential S3 SRL.

Se constată următoarele:

- a. Devizul actualizat depus pentru contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, cuprinde lucrări suplimentare, note de renunțare și categorii suplimentare de lucrări, întocmite în baza dispozițiilor de santier ale proiectantului, astfel:
 - Dispoziția de Santier nr. 008/14.11.2022 – prin care a fost stabilită realizarea unui rost de turnare la placa de suprabetonare în zona de realizare a consolelor de prindere a arcașelor metalice;
 - Dispoziția de Santier nr. 009/09.02.2023 – prin care s-a stabilit înlocuirea stratului de protecție hidroizolație pe pasaj, astfel:
 - Se renunță la stratul de beton asfaltic tip BA8-protecție hidroizolație și la stratul de beton asfaltic MAS16, care se înlocuiește cu un strat de beton armat cu plase sudate pentru protecția hidroizolației și două straturi de beton asfaltic BAP16 în grosime de 4 cm fiecare.
 - Din măsurătorile realizate pe santier au rezultat cantități suplimentare la anumite activități (conform lista de cantități însoțită de proiectant prin Punctul de Vedere al Proiectantului la Nota de Constatare nr. 7 din ianuarie 2023), și anume:
 - Cantitate suplimentară de umplutură de pământ la fundațiile rampelor auto;
 - Cantitate suplimentară de hidroizolație la rampe auto;



- Cantitate suplimentara de beton si cofraj la grinda parapet directiona;
- Cantitati suplimentare de mortare speciale protectie/tencuire si vopsea speciala de protectie beton.
 - Pentru asigurarea sigurantei in circulatie, pe pasaj si pe rampele auto, sunt necesari parapeti New Jersey prevazuti cu placute reflectorizante, acestia nu au fost prevazuti in lista de cantitati initiala.
 - Se renunta la umplutura de balast prinsa in cantitatile initiale ca urmare a analizei planurilor DDE pentru stratificarea umpluturilor la rampe, proiectantul alegand o umplutura de pamant bine compactata.

- b. Aceste modificări nu majorează prețul contractului, având în vedere că valoarea notelor de renunțare este de 2.661.647,76 lei inclusiv TVA, valoarea notelor de comandă suplimentară este de 2.661.647,76 lei inclusiv TVA. **Valoarea finala a contractului nu se modifica.** Costul lucrarilor suplimentare identificate este asigurat o parte din economia rezultata din renuntarea la anumite tipuri de lucrari si alta parte din capitolul de diverse si neprevazute, astfel incat valoarea contractului nu se modifica.

Avand in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal de analiza insotit de devizul revizuit cu listele de cantitati formule F1, F3, C6, C7, C8 si C9 , nota de constatare, liste de cantitati si dispozitii de santier, a carei valoare de contract ramane neschimbata, respectiv **37.796.558,41 lei inclusiv TVA**, pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” din cadrul contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

S-a incheiat prezentul proces verbal de analiza in 2 exemplare originale.

Președinte – Rodica Popa - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ

Secretar – Andrei Constantin Strat - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ

Membru – Gavrilă Camelia Dana - Direcția ~~Economică~~

Reprezentant Societatea Algorithm Residential S3 SRL

Dorel Tascan



Obiectiv: INTERCONECTARE SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE

CENTRALIZATOR

Nr. Crt	Denumire	Valoare totala contract cf. AA nr. 278052/23.11.2022	NCS cu PU cf. oferta	NCS cu PU actuale	NR	VALOARE FINALA contract
CAP.1	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului					14,945.73
1.2	Amenajarea terenului	14,945.73				1,492,139.72
1.3	Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	1,492,139.72				1,507,085.45
1.4	Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor	1,507,085.45	0.00	0.00	0.00	480,894.81
TOTAL CAPITOL 1		480,894.81	0.00	0.00	0.00	480,894.81
CAP.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
TOTAL CAPITOL 2						
CAP.4	Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii					
4.1.1	DRUM SI SISTEMATIZARE VERTICALA	3,273,011.62				3,273,011.62
4.1.2	PASAJ SUPRATERAN	16,745,317.95	1,109,403.24		-2,165,721.24	15,688,999.95
	PASAJ SUPRATERAN -lucrari suplimentare cu preturi actuale	2,004,868.00		1,094,221.18		3,099,089.18
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	87,086.34				87,086.34
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	204,410.00				204,410.00
TOTAL CAPITOL 4		22,314,693.91	1,109,403.24	1,094,221.18	-2,165,721.24	22,352,597.09
CAP.5	Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	331,654.26	16,641.05	16,413.32	-32,485.82	332,222.81
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	76,188.15			-38,471.73	37,716.42
TOTAL CAPITOL 5		407,842.41	16,641.05	16,413.32	-70,957.55	369,939.23
CAP.6	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.2	Probe tehnologice	69,783.12				69,783.12
TOTAL CAPITOL 6		69,783.12	0.00	0.00	0.00	69,783.12
	TOTAL GENERAL preturi oferta- exclusiv TVA	24,780,299.70	1,126,044.29	1,110,634.50	-2,236,678.79	24,780,299.70
	Valoare actualizare cf. OUG 47/2022	6,981,514.09				6,981,514.09
VALOARE actualizata cf. OUG47/2022		31,761,813.79	1,126,044.29	1,110,634.50	-2,236,678.79	31,761,813.79
	TVA 19%	6,034,744.62	213,948.41	211,020.55	-424,968.97	6,034,744.62
TOTAL GENERAL - inclusiv TVA		37,796,558.41	1,339,992.70	1,321,655.05	-2,661,647.76	37,796,558.41

Preşedinte – Rodica Popa - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ
Secretar – Andrei Conșăușin Strat - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ
Membru – Gavrilă Camelia Dana - Direcția Economică

Reprezentant Societatea A Horium Confidential S3 SRL
Dorel Tascan



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitii@primarie3.ro
Calea Dădărești nr. 191, Sector 3, 031084, București

NR: 90322/04.04.2023

CĂTRE,

CABINET PRIMAR



Referitor: Aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”
2. Raportul de specialitate nr. 90308/04.04.2023 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
3. Procesul-Verbal de analiză, aprobat de către Primar nr. 90227/04.04.2023, al Comisiei de analiză.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
MARIUS POPESCU

SEF SERVICIU DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
MONICA AVRAM

Intocmit
Elena Tancu

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute